



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

HOJA DE RELACIÓN

HOJA No. 1 DE 1

ESTIMACIÓN No.

01 (Uno)

PERÍODO DE TRABAJO:

DEL:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

FECHA:

10 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONCEPTO	PARTIDAS			IMPORTES	
1	PAVIMENTOS			\$	374,194.89
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 374,194.89
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 %	\$ 93,548.72
				SUBTOTAL	\$ 280,646.17
				I. V. A. 16%	\$ 44,903.39
				SUMA	\$ 325,549.56
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,627.75
				NETO A PAGAR	\$ 323,921.81
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL		
ASIGNACIÓN	\$ 1,095,030.09	\$ 175,204.81	\$ 1,270,234.90		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 374,194.89	\$ 59,871.18	\$ 434,066.07	EL REPRESENTANTE LEGAL	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 374,194.89	\$ 59,871.18	\$ 434,066.07		
SALDO POR EJERCER	\$ 720,835.20	\$ 115,333.63	\$ 836,168.83		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. SERGIO CABRERA	
ANTICIPO 25 %	\$ 273,756.56	\$ 43,801.05	\$ 317,557.61	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ 93,548.72	\$ 14,967.80	\$ 108,516.52		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 93,548.72	\$ 14,967.80	\$ 108,516.52		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 180,207.84	\$ 43,801.05	\$ 224,008.89	ING. RODRIGO PONCE BERNAVE	ING. RODRIGO PONCE BERNAVE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. SERGIO CABRERA
 ING. RODRIGO PONCE BERNAVE




GENERADORES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, ESTIMACION: 01 (Uno)
JALISCO.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 1 al 10 de marzo de 2020

FOTOGRAFIA




ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GENERADORES DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. ESTIMACIÓN:

01 (Uno)


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

CROQUIS

CROQUIS 1




ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





GENERADORES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

ESTIMACIÓN:

01 (Uno)

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL									
02	CONCRETO PULIDO COLOR ROJO OXIDO INTEGRAL AL 6% CON FIBRA DEPOLIPROPILENO INCLUYE : TRAZO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 25ML POR MEDIOS MECANICOS (BOGUIE) , REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , CIMBRA Y DESCIMBRA, LAVADO Y SELLADO(SELLADOR NF) Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	ANDADOR	90.00	3.00			270.00	
TOTAL								270.00	

 ING. SERGIO CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

 ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SAYULA
 JALISCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SAYULA
 MUNICIPIO DE SAYULA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

ESTIMACIÓN:

01 (Uno)

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

FOTOGRAFIA



ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SEVILLA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. ESTIMACIÓN:

01 (Uno)


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

CROQUIS

CROQUIS 1



ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

ESTIMACIÓN No. 01 (Uno).

PERÍODO: Del 1 al 10 de marzo de 2020

OBRA : "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. "

UBICACIÓN : MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

CONTRATISTA SERGIO CABRERA

FECHA: 10 de marzo de 2019


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PAVIMENTOS												
1	BASE HIDRAULICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	283.5000	0.00	283.50	283.50	0.00	\$896.14	\$ 254,055.69	\$ 254,055.69	\$ -	\$ -
2	CONCRETO PULIDO COLOR ROJO OXIDO INTEGRAL AL 6% CON FIBRA DEPOLIPROPILENO INCLUYE : TRAZO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 25ML POR MEDIOS MECANICOS (BOGUIE) , REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , CIMBRA Y DESCIMBRA, LAVADO Y SELLADO(SELLADOR NF) Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	1,890.0000	0.00	270.00	270.00	1,620.00	\$444.96	\$ 840,974.40	\$ 120,139.20	\$ -	\$ 720,835.20
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS;										\$ 374,194.89		
TOTAL									\$ 1,095,030.09	\$ 374,194.89	\$ -	\$ 720,835.20

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1




ESTIMACIÓN No. 02 (dos)

PERÍODO DE TRABAJO:

DEL: Del 11 al 15 de marzo de 2020

FECHA: 16 de marzo de 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONCEPTO		PARTIDAS			IMPORTES	
1	PAVIMENTOS				\$	374,194.90
<p>MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 374,194.90</p> <p>MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 % \$ 93,548.73</p> <p>SUBTOTAL \$ 280,646.17</p> <p>I. V. A. 16% \$ 44,903.39</p> <p>SUMA \$ 325,549.56</p> <p>MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ -</p> <p>MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,627.75</p> <p>NETO A PAGAR \$ 323,921.81</p>						
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL		
	ASIGNACIÓN	\$ 1,095,030.09	\$ 175,204.81	\$ 1,270,234.90		
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 374,194.90	\$ 59,871.18	\$ 434,066.08	EL REPRESENTANTE LEGAL	
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 374,194.89	\$ 59,871.18	\$ 434,066.07		
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 748,389.79	\$ 119,742.37	\$ 868,132.16		
	SALDO POR EJERCER	\$ 346,640.30	\$ 55,462.45	\$ 402,102.75		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						
	ANTICIPO 25 %	\$ 273,756.56	\$ 43,801.05	\$ 317,557.61	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
	AMORTIZACIÓN	\$ 93,548.73	\$ 14,967.80	\$ 108,516.53		
	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 93,548.72	\$ 14,967.80	\$ 108,516.52		
	AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 187,097.45	\$ 29,935.59	\$ 217,033.04		
	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 86,659.11	\$ 43,801.05	\$ 130,460.16		

PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

ESTIMACIÓN No. 02 (dos)

PERÍODO: Del 11 al 15 de marzo de 2020

OBRA : "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. ."

UBICACIÓN : MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

CONTRATISTA SERGIO CABRERA

FECHA: 16 de marzo de 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PAVIMENTOS												
1	BASE HIDRAULICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	283.5000	283.500	0.000	283.500	0.000	\$896.14	\$ 254,055.69	\$ -	\$ 254,055.69	\$ -
2	CONCRETO PULIDO COLOR ROJO OXIDO INTEGRAL AL 6% CON FIBRA DEPOLIPROPILENO INCLUYE : TRAZO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 25ML POR MEDIOS MECANICOS (BOGUIE) , REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , CIMBRA Y DESCIMBRA, LAVADO Y SELLADO(SELLADOR NF) Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	1,890.0000	270.000	840.963	1,110.963	779.037	\$444.96	\$ 840,974.40	\$ 374,194.90	\$ 120,139.20	\$ 346,640.30
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS;								\$ 1,095,030.09	\$ 374,194.90	\$ 374,194.89	\$ 346,640.30	
TOTAL								\$ 1,095,030.09	\$ 374,194.90	\$ 748,389.78	\$ 346,640.30	

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, ESTIMACIÓN: 02 (DOS)
JALISCO.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 11 al 15 de marzo de 2020

FOTOGRAFIA




ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SAYULA
MUNICIPIO LIBRE
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

ESTIMACIÓN:

02 (DOS)


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 11 al 15 de marzo de 2020

CROQUIS

CROQUIS 1



ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.


HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. 03 (tres) finiquito.
HOJA No. 1 DE 1
PERÍODO DE TRABAJO:

DEL: Del 16 al 20 de marzo de 2020

FECHA: 20 de marzo de 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONCEPTO		PARTIDAS			IMPORTES	
1	PAVIMENTOS					\$ 346,640.30
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 346,640.30
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 %	\$ 86,659.11
					SUBTOTAL	\$ 259,981.19
					I. V. A. 16%	\$ 41,596.99
					SUMA	\$ 301,578.18
					MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,507.89
					NETO A PAGAR	\$ 300,070.29
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL			
ASIGNACIÓN	\$ 1,095,030.09	\$ 175,204.81	\$ 1,270,234.90			
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 346,640.30	\$ 55,462.45	\$ 402,102.75		EL REPRESENTANTE LEGAL	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 748,389.79	\$ 119,742.37	\$ 868,132.16			
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,095,030.09	\$ 175,204.81	\$ 1,270,234.90			
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					ING. SERGIO CABRERA	
ANTICIPO 25 %	\$ 273,756.56	\$ 43,801.05	\$ 317,557.61		EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ 86,659.11	\$ 13,865.46	\$ 100,524.57			
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 187,097.45	\$ 29,935.59	\$ 217,033.04			
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 273,756.56	\$ 43,801.05	\$ 317,557.61			
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -		ING. RODRIGO PONCE BERNAVE	ING. RODRIGO PONCE BERNAVE


 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

 ING. SERGIO CABRERA

 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

ESTIMACIÓN No. 03 (tres) finiquito.

PERÍODO: Del 16 al 20 de marzo de 2020

OBRA : "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. ."

UBICACIÓN : MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

CONTRATISTA SERGIO CABRERA

FECHA: 20 de marzo de 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES							
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO				
PAVIMENTOS																
1	BASE HIDRAULICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	283.5000	283.500	0.000	283.500	0.000	\$896.14	\$ 254,055.69	\$ -	\$ 254,055.69	\$ -				
2	CONCRETO PULIDO COLOR ROJO OXIDO INTEGRAL AL 6% CON FIBRA DEPOLIPROPILENO INCLUYE : TRAZO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 25ML POR MEDIOS MECANICOS (BOGUJE) , REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , CIMBRA Y DESCIMBRA, LAVADO Y SELLADO(SELLADOR NF) Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	1,890.0000	1,110.963	779.037	1,890.000	0.000	\$444.96	\$ 840,974.40	\$ 346,640.30	\$ 494,334.10	\$ -				
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS;								\$	1,095,030.09	\$	346,640.30	\$	748,389.79	\$	-	
								TOTAL	\$	1,095,030.09	\$	346,640.30	\$	748,389.79	\$	-

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAYULA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. ESTIMACIÓN:

03 (TRES) FINIQUITO

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 16 al 20 de marzo de 2020


NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LADO	TOTAL	OBSERVACIONES	
CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL										
		m2	ANDADOR	259.679	3.00			779.037		
02	CONCRETO PULIDO COLOR ROJO OXIDO INTEGRAL AL 6% CON FIBRA DEPOLIPROPILENO INCLUYE : TRAZO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 25ML POR MEDIOS MECANICOS (BOGUIE) , REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , CIMBRA Y DESCIMBRA, LAVADO Y SELLADO(SELLADOR NF) Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.									
								TOTAL	779.037	m2

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SAYULA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, ESTIMACIÓN: 03 (TRES) FINIQUITO JALISCO.


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA


FECHA: Del 16 al 20 de marzo de 2020

FOTOGRAFIA




ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL




ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADORES DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

ESTIMACIÓN:

03 (TRES) FINIQUITO


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 16 al 20 de marzo de 2020

CROQUIS

CROQUIS 1



ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

ING. RODRIGO PONCE BERNAVE
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO