

BITACORA DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO."

No. DE CONTRATO:
SAY-OP/AD/01-2021

MONTO DE LA OBRA:
\$ 7'413,750.08

INICIO DE OBRA:
04 DE OCTUBRE DE 2021
TERMINO DE OBRA:
31 DE DICIEMBRE DE 2021




Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga

Contratista

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe
Director de obras públicas
y desarrollo urbano

Queda asentado en esta bitácora al día en curso que iniciaron los trabajos del trazo y nivelación con equipo topográfico y al terminar se comenzó la limpia y deshierbe del terreno, para después proseguir con la excavación de la cepa. Al terminar estos trabajos se deberá acarrear en carretilla el producto de la excavación al lugar de acopio. Teniendo el producto de la excavación se va a cargar y acarrear en un camión 5er km.



Camión de
carga



A stylized signature in blue ink, consisting of several sweeping, connected loops.

Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga

Contratista

A signature in blue ink, featuring a large, prominent loop at the top and several smaller strokes below it.

Ing. Rodrigo Ponze Bernabe

Director de obras públicas y
desarrollo urbano


Queda asentado en esta bitácora al día en curso que se iniciará con el mepramiento de terreno con suelo cemento, la plantilla para cimentación, el acero de refuerzo en cimentación con varillas del no. 3 ($3/8"$) y también varilla del no. 4 ($1/2"$) en otras partes. Al terminar se hará la cimbra en fronteras de cimentación y así poder vaciar el concreto. Cuando se finalizó eso se hizo el curado del concreto para después descimbrar.



Arq. Edgar A. Guevara Puga
Contratista




SAVULA
GOBIERNO 2021-2024
OBRAS
PUBLICAS



Iny. Rodrigo Torre Bernabe
Director de obras públicas
y desarrollo urbano

Queda asentado en esta bitácora que al día en curso se hizo el acero de refuerzo en muros de concreto, cimbrando éstos a la vez con triplay de pino. Teniendo esto listo se vertió el concreto de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ hecho en obra. Al momento de descimbrar se inició con el relleno con material producto de la excavación.

También se comenzó con la instalación del tubo de CPVC de 1" de diámetro.



Una firma manuscrita en tinta azul, que corresponde al arquitecto Edgar A. Guevara Puga.

Arq. Edgar A. Guevara Puga
Contratista

Una firma manuscrita en tinta azul, que corresponde al ingeniero Rodrigo Tonce Bernabe. La firma está rodeada por un círculo azul.

Ing. Rodrigo Tonce Bernabe
Director de obras públicas y
Desarrollo urbano

Queda asentado en esta bitácora que al día en curso se realizaron los trabajos siguientes: la instalación de la salida hidráulica para la llave de chorro con tubería de CPVC de 1/2" de diámetro, después se instaló el centro de carga y la salida para la bomba.


Al terminar los trabajos anteriores, se realizó la instalación de equipo de la cisterna y la bomba para el registro pluvial.



Arq. Edgar A. Guerrero Puga
Contratista

Ing. Rodrigo Ponce
Director de obras públicas
y desarrollo urbano.

Queda asentado en esta bitácora que al día en curso se realizaron más trabajos, como lo son: el tubo conduit de pared gruesa galvanizado de 21 mm ($3/4"$) de diámetro y también se instaló el tubo poliducto naranja de 35 mm ($1\frac{1}{4}"$). Iniciaron también con la excavación de la cepa por medias manuales, un concreto de $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, hecho en obra, y el cable desnudo de cobre calibre, 10, de la marca condomex.




Arq. Edgar A. Guevara Puga.

Contratista.

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe
Director de obras públicas y
desarrollo urbano

Queda asentado en esta bitácora que al día en curso se finalizaron las actividades restantes, las cuales eran:

el aplanado en acabado fino o pulido en muros interiores, los brocales y tapas para registros metálicas, en conjunto con la limpieza gruesa y la limpieza fina de la obra. Se da por terminada la obra "Construcción de cisterna para agua potable, para la unidad deportiva Heriberto Anguiano de la Fuente y para la colonia Heliodoro Hernández Lasa, en la cabecera de Sagula, Jalisco."



Arq. Edgar A. Guevara Puga
Contratista

Ing. Rodrigo Ponre Bernabe
Director de Obras Públicas
y desarrollo urbano.