

Construcción terracerías pavimentos e imagen urbana de lateral de carretera libre Guadalajara - Colima ingreso a cabecera municipal Sayula Jalisco.

Número de contrato:

SAY-OP/AD/2019/07


Monto total de la obra:

1,678,576.18


Inicia y termina de obra:

10/07/19 al 22/07/19

Director de obras públicas y desarrollo urbano:  
Ing. Rodrigo Ponce Bernabe


  
Director de obras públicas y desarrollo Urbano.

Julio del 2014 se da en esta bitácora de obra que el día 10 de  
 terracerías pavimentos de obra denominada "Construcción  
 Guadalajara - Colima e imagen urbana de lateral de carretera libre  
 estando presentes para ingreso a cabecera municipal Sapula, Jalisco"  
 acompañado del regidor Ing. Martín Fajardo y el presidente municipal Lic. Daniel Carrión  
 y desarrollo urbano el Ing. Rodrigo Ponce Bernabe, así mismo iniciando con  
 los trabajos de trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico  
 indicando referencias con estacas, hilo plásticos y cal. Tramo entre Salida  
 Manuel Avila Camacho y Salida calle Constitución.




Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
 por parte del Ayuntamiento.

Asentando en esta bitácora de obra que el día en curso se continúan con los trabajos de excavación en caja para colocar estructura de pavimentos por medios mecánicos, en espesor variable.

  
Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
por parte del Ayuntamiento.


Asentando en esta bitácora de obra que el día en curso se continúan los trabajos de compactación de capa de sub-base hidráulica en espesor de 20 cm con material de banco producto de la trituración.



Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
por parte del Ayuntamiento.


Asentando en esta bitácora de obra que el día en curso se continúan con trabajos de colocación de capa de empedrado asentado en mortero cemento de 20 cm de espesor por medios manuales, junto a los trabajos de construcción de guardación de  $30 \times 10$  cms de sección con una resistencia  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .

Colocación de huella de concreto hidráulico de  $250 \text{ kg/cm}^2$  estampada de 60 cm de sección.



Ingr. Rodrigo Ponce Bernabe.  
por parte del Ayuntamiento.

Asentando en esta bitácora de obra que el día en  
Curso 10 de Agosto del 2019 se da término de la obra y se  
hace entrega a las autoridades correspondientes del H. Ayuntamiento y  
la población beneficiada.



---

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
por parte del Ayuntamiento.