

BITACORA DE OBRA

**OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 19 "JUAN RULFO
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO**

NUMERO DE CONTRATO: SAY-OP/AD/FAIS/02/2021

FECHA DE INICIO: 02/FEBRERO/2021

FECHA DE TERMINACION: 26/FEBRERO/2021

CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

**REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
TORO**

**RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS
DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)**



NOTA 1

BITAC

12 DE AGOSTO DE 2021

A partir del día de hoy se dio inicio a la obra realizando un recorrido por el área en cuestión para ver que inconvenientes inesperados podrían encontrarse, una vez teniendo el plan de acción definido se comenzó con los trabajos preliminares en el área y se dio paso a las albañilerías necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
**DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS**



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 2


19 DE AGOSTO DE 2021

Una vez teniendo el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrucutra metalica, asi como para las albañilerias necesarias en el proceso.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 3


26 DE AGOSTO DE 2021

Igualmente que en la etapa anterior se continua con el proseso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 4

09 DE SEPTIEMBRE 2021

Una vez teniendo lista en su totalidad la estructura metalica finalizada incluida la pintura, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la tela sintetica o lona que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun inconveniente mayor, logrando que el resultado sea excelente en el trabajo realizado asi como en toda la obra.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 5

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Se continuo con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma deacuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
**DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS**


ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. DANIEL CARRION CALVARIO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA


ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA


ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

REPRESENTANTE LEGAL