Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No.

"Pavimentación con piedra ahogada en concreto en la calle Independencia, en Usmajac." (Primera Etapa)

NUMERO DE CONTRATO

SAY-OP/AD/2025-FAIS/04

MONTO:

$ 2,258,000.00

INICIO DE OBRA

24 de Octubre de 2025

TÉRMINO DE OBRA

12 de Diciembre de 2025

CONTRATISTA

Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga

ADJUDICACIÓN DIRECTA

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Director de Obras Publicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 24 de Octubre de 2025 **No.** 01

Se inicia con el escarificado de la calle para anivelar y/o quitar material para poder hacer las actividades siguientes. Una vez removidos se va a iniciar con acarreo con el volteo al lugar de acopio designado.

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

30 de Octubre de 2025 L02

Queda asentado en esta bitacora que al día en curso, se esta ejecutando el mejoramiento del suelo con cal, siendo llamado también como carbonato de calcio. La manera en la que se está expandiendo es por medio de la retroexcavadora, ya que la cal viene en sacos de toneladas.

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

10 de Noviembre de 2026 L03

Se hacen los precautivos para preparar el suelo con la humedad correspondiente y echar la base con el tepetate revuelto con cal. Se estará expandiendo con la maquinaria.
Se va a dejar todo listo para proceder a colocar el concreto y la piedra bola.

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 21 de Noviembre de 2025 **No.** 04

Se extenderá una capa de concreto pobre de 5 a 10 cm de espesor en donde se asentarán las piedras. Dicha capa se tendrá que realizar de manera rápida para en seguida colocar la piedra.

SAYULA GOBIERNO 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

24 de Noviembre de 2025 L05

Comenzamos con la colocación de la piedra bola sobre el concreto pobre ya antes colocado. Las piedras se están nivelando y colocando manualmente, presionándolas con el concreto. Conforme se va vertiendo el concreto se van acomodando las piedras de la manera más estética posible y dejando la parte superior expuesta.

SAYULA GOBIERNO 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

08 de Diciembre de 2026 L06

Terminados los trabajos de instalación de piedra se prosigue con la limpieza de la obra para la entrega. Una vez esté limpia la superficie se hará el curado del concreto.

SAYULA GOBIERNO 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 12 de Diciembre de 2025 **No.** 07

Comenzamos con el curado del concreto para evitar fisuras y mejorar la resistencia del mismo. Una vez finalizada la actividad se dará como concluida la obra.
No obstante, se estará curando el concreto de 3 a 7 días para una mayor calidad del trabajo.

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas
Arq. Evelin Ramírez González

Contratista
Julio César Rincón