H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

OBRA PÚBLICA

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 27/10/2025

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:

Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Duración: 13 días naturales
Inicio obra: 03/11/2025
Fin obra: 15/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
1	RED DE DRENAJE - CARMELO							
330-APO-02-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.608879% 280.000000 $3,710.00					
330-APO-02-004	EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	1.743644% 84.000000 $10,624.32	1.743644% 84.000000 $10,624.32	1.743644% 84.000000 $10,624.32			
330-APO-02-009	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			0.587510% 140.000000 $3,579.80	0.587510% 140.000000 $3,579.80		
330-APO-02-012	ACARREO EN CAMIÓN AL INTERIOR DE LA OBRA, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3			0.928551% 42.000000 $5,657.82	0.928551% 42.000000 $5,657.82		
	Monto esta hoja:		**$14,334.32**	**$10,624.32**	**$19,861.94**	**$9,237.62**		
	Acumulado:		**$14,334.32**	**$10,624.32**	**$19,861.94**	**$9,237.62**		

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

OBRA PÚBLICA

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 27/10/2025

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 13 dias naturales
Lugar:
Inicio obra: 03/11/2025
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco **Fin obra:** 15/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6
330-APO-02-014	PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML				1.086446% 70.000000 $6,619.90	1.086446% 70.000000 $6,619.90	1.086446% 70.000000 $6,619.90
330-APO-02-018	ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML				3.881474% 56.000000 $23,650.48	3.881474% 56.000000 $23,650.48	3.881474% 56.000000 $23,650.48
330-APO-02-026	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3						
314-IHS-05-005	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M				6.212170% 46.666700 $37,851.80	6.212170% 46.666700 $37,851.80	6.212170% 46.666700 $37,851.80
		Monto esta hoja:				**$68,122.18**	**$68,122.18**	**$68,122.18**
		Acumulado:	**$14,334.32**	**$10,624.32**	**$19,861.94**	**$77,359.80**	**$68,122.18**	**$68,122.18**

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

OBRA PÚBLICA

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 27/10/2025

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:

Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Duración: 13 días naturales
Inicio obra: 03/11/2025
Fin obra: 15/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6
329-DRE-04-011	POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA						
329-DRE-04-001	BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA						
33	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	ML						
	Monto esta hoja:							
	Acumulado:		**$14,334.32**	**$10,624.32**	**$19,861.94**	**$77,359.80**	**$68,122.18**	**$68,122.18**

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

OBRA PÚBLICA

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 27/10/2025

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 13 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 03/11/2025

Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco **Fin obra:** 15/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$14,334.32**	**$10,624.32**	**$19,861.94**	**$77,359.80**	**$68,122.18**	**$68,122.18**
ACUMULADO:			**$14,334.32**	**$24,958.64**	**$44,820.58**	**$122,180.38**	**$190,302.56**	**$258,424.74**
PORCENTAJE PERIODO:			**2.35%**	**1.74%**	**3.26%**	**12.70%**	**11.18%**	**11.18%**
PORCENTAJE ACUMULADO:			**2.35%**	**4.10%**	**7.36%**	**20.05%**	**31.23%**	**42.41%**



Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Total
							0.608879% 280.000000 $3,710.00
							5.230933% 252.000000 $31,872.96
							1.175021% 280.000000 $7,159.60
							1.857103% 84.000000 $11,315.64
							$54,058.20 **$54,058.20**

Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Total
	1.086446%						4.345784%
	70.000000						280.000000
	$6,619.90						$26,479.60
	3.881474%	3.881474%					19.407372%
	56.000000	56.000000					280.000000
	$23,650.48	$23,650.48					$118,252.40
		4.602387%	4.602387%	4.602387%			13.807160%
		56.000000	56.000000	56.000000			168.000000
		$28,043.12	$28,043.12	$28,043.12			$84,129.36
	6.212170%	6.212170%	6.212170%				37.273017%
	46.666700	46.666700	46.666500				280.000000
	$37,851.80	$37,851.80	$37,851.80				$227,110.80
	$68,122.18	**$89,545.40**	**$65,894.92**	**$28,043.12**			**$455,972.16**
	$68,122.18	**$89,545.40**	**$65,894.92**	**$28,043.12**			**$510,030.36**

SAYULA
GOBIERNO 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Total
		4.388797%	4.388797%	4.388797%			13.166390%
		1.333300	1.333300	1.333400			4.000000
		$26,741.68	$26,741.68	$26,741.68			$80,225.04
				1.286844%	1.286844%		2.573689%
				2.000000	2.000000		4.000000
				$7,840.96	$7,840.96		$15,681.92
					0.277327%	0.277327%	0.554654%
					140.000000	140.000000	280.000000
					$1,689.80	$1,689.80	$3,379.60
		$26,741.68	**$26,741.68**	**$34,582.64**	**$9,530.76**	**$1,689.80**	**$99,286.56**
	$68,122.18	**$116,287.08**	**$92,636.60**	**$62,625.76**	**$9,530.76**	**$1,689.80**	**$609,316.92**

Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Total
	$68,122.18	$116,287.08	$92,636.60	$62,625.76	$9,530.76	$1,689.80	
$258,424.74	$326,546.92	$442,834.00	$535,470.60	$598,096.36	$607,627.12	$609,316.92	
	11.18%	19.08%	15.20%	10.28%	1.56%	0.28%	
42.41%	53.59%	72.68%	87.88%	98.16%	99.72%	100.00%	